

РУП «Белинвестэнергосбережение»

**Финансовый отчет проекта
«Повышение энергоэффективности
в Республике Беларусь»
(дополнительное финансирование)**

№ 8281

за год, закончившийся 31 декабря 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	3
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ), ФИНАНСИРУЕМАЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ, ЗАЕМ № 8281-0-VY	5
ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПРОЕКТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014	5
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА	6
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМУ СЧЕТУ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА	7
ОТЧЕТ О СНЯТИИ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА	8
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА	9



ООО «КПМГ»
Пр-т Дзержинского, 57,
помещение 53, офис 53-2
220089 Минск Беларусь

Телефон +375 17 372 72 57
Факс +375 17 372 72 58
Интернет www.kpmg.by

Заключение независимых аудиторов по финансовой отчетности

Г-ну Кнышу Виктору Васильевичу
Директору
РУП «Белинвестэнергосбережение»

Мы провели аудит специальной финансовой отчетности проекта «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь» (дополнительное финансирование) № 8281 (далее – Проект) подготовленной РУП «Белинвестэнергосбережение», которая включает в себя отчет об источниках и использовании средств Проекта, отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта, отчет об использовании специально выделенного счета, отчет о снятии средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., а также примечания к финансовой отчетности. Финансовая отчетность была подготовлена руководством в соответствии с кассовым методом и соответствующими руководствами Всемирного банка.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с кассовым методом и соответствующими руководствами Всемирного банка, а также за системы внутреннего контроля, которые, по его мнению, являются необходимыми для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Техническим заданием по аудиту Проекта, Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями системы бухгалтерского учета проекта.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности, в целях разработки соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля.



Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством, и оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, данная финансовая отчетность проекта «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь» (дополнительное финансирование) № 8281 по состоянию на 31 декабря 2014 и за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с кассовым методом и соответствующими руководствами Всемирного банка.

Основы бухгалтерского учета и ограничение использования

Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на примечания к финансовой отчетности, в которых изложены основные положения учетной политики. Финансовая отчетность была подготовлена для целей предоставления финансовой информации РУП «Белинвестэнергосбережение» для Всемирного банка. В результате, финансовая отчетность не применима для каких-либо иных целей. Данное заключение предназначено исключительно для РУП «Белинвестэнергосбережение» и Всемирного банка и не должно быть использовано или передано третьим лицам.

Василий Павленко
Заместитель директора по аудиту ООО «КПМГ»

11 мая 2015



Сведения об аудируемом лице

Наименование: РУП «Белинвестэнергосбережение»

Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 4 июля 2000 года, регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 101458672

Юридический адрес: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 12

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КПМГ"

Сведения о регистрации: зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 10.02.2011, регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 191434140

Юридический адрес: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 57, офис 53-2

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ), ФИНАНСИРУЕМАЯ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ, ЗАЕМ № 8281-0-VY

Отчет об источниках и использовании средств проекта за год, закончившийся 31 декабря 2014

(в долларах США)

	Фактически		По плану
	За год, закончившийся 31 декабря 2014	Нарастающим итогом	Всего финансировани я
Остаток на начало периода			
Текущие счета проекта	-	-	-
Специальный счет Всемирного банка	-	-	-
Специальный счет Всемирного банка (счет в белорусских рублях в эквиваленте к доллару США)	-	-	-
ИТОГО	-	-	-
ПЛЮС:			
Полученное финансирование			
Государственное финансирование	-	-	-
Финансирование Всемирного банка	4 810 000	5 035 000	-
Прямые платежи	4 660 000	4 885 000	-
Перечисления на специальный счет	150 000	150 000	-
ИТОГО	4 810 000	5 035 000	-
МИНУС:			
Расходы			
Финансируемые Всемирным банком	4 660 000	4 885 000	90 000 000
Работы, товары, консультационные услуги, обучение	4 660 000	4 660 000	89 775 000
Разовый сбор	-	225 000	225 000
Финансируемые Государством	-	-	-
ИТОГО	4 660 000	4 885 000	-
Остаток на конец периода			
Текущие счета проекта	-	-	-
Специальный счет Всемирного банка	150 000	150 000	-
ИТОГО	150 000	150 000	-

Директор

В.В. Кныш

Главный бухгалтер

Т.П. Бушкевич

Примечания на страницах с 9 по 11 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Отчет об использовании средств по видам деятельности проекта за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года

(в долларах США)

Деятельность проекта	За год, закончившийся 31 декабря 2014	Нарастающим итогом
1. Контракты на проектирование, поставку и монтаж оборудования		
- ГОМЕЛЬ	0	0
- МОГИЛЕВ	4 660 000	4 660 000
AF_EEP/ICB/13/01	4 660 000	4 660 000
Итого по Компоненту 1	4 660 000	4 660 000
Банковская комиссия по Компоненту 1	0	0
2. Консультационные услуги, расходы на проектирование, поставку и монтаж оборудования	0	0
Итого по Компоненту 2	0	0
Банковская комиссия по Компоненту 2	0	0
Разовый сбор	0	225 000
ИТОГО РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ	4 660 000	4 885 000

Директор

В.В. Кныш

Главный бухгалтер

Т.П. Бушкевич


Примечания на страницах с 9 по 11 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

**Отчет об использовании средств по специально выделенному счету за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года**

(в долларах США)


Банк, в котором открыт специально выделенный счет	ОАО «Белинвестбанк»
Валюта	Доллар США
Счет № 3620933616118	

Остаток на начало периода	-
Плюс:	
Перечисления Всемирного банка на специальный счет	150 000
Минус:	
Выплаты по проекту в течении периода	-
Возврат Всемирному банку со специального счета за период	-
Итого выплаты по проекту в течении периода	-
Остаток на конец периода	150 000



Директор

В.В. Кныш



Главный бухгалтер

Т.П. Бушкевич

Примечания на страницах с 9 по 11 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Отчет о снятии средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в долларах США)

№ заявки на снятие	Дата заявки на снятие	Работы, оборудование, консультационные услуги	Суммы, полученные на специальный счет
1	16.12.2014	150 000	150 000
ИТОГО		150 000	150 000



Директор

В.В. Кныш



Главный бухгалтер

Т.П. Бушкевич

Примечания на страницах с 9 по 11 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Примечания к финансовой отчетности проекта за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(все суммы представлены в долларах США, если не указано иное)

Описание проекта

Повышение энергоэффективности народного хозяйства Республики Беларусь является одним из основных государственных приоритетов. Энергетический сектор является одним из наиболее крупных потребителей топливно-энергетических ресурсов. Так энергетические объекты министерства энергетики (ТЭЦ, электростанции, котельные) потребляют 13,0 – 13,5 млн. тут в год, составляющие порядка 50% топливного баланса страны.

В условиях необходимости обновления и, в особенности, замены устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс, перед электростанциями Белорусской энергосистемы, использующими в качестве основного топлива природный газ, становится обязательной задачей использования достижений и преимуществ парогазовой технологии. Соединение в одной установке газотурбинной (ГТУ) и паротурбинной (ПТУ) частей работающих по высоко-и низкотемпературным циклам позволяет существенно повысить эффективность использования топлива (до 15%) в особенности такого, каким является природный газ. Такое увеличение эффективности столь существенно, что практически во всех развитых странах принято в законодательном порядке положение об обязательном применении газотурбинных технологий в сочетании с прежними паросиловыми при модернизации старых установок в случае использования в качестве основного топлива природного газа.

Согласно государственной комплексной программе модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в Республике собственных энергетических ресурсов на период до 2016 года предполагается значительно обновить производственные фонды и за счет этого и мероприятий по энергоэффективности и замещению ископаемого топлива получить суммарную экономию топлива по энергосистеме не менее 1,265 млн. тут.

Совет Министров Республики Беларусь (Постановление № 1882 от 24 декабря 2010) одобрил государственную программу преобразования котельных в ТЭЦ на период 2011 – 2015 годы, которая разработана на основании Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства». Программа направлена на модернизацию и повышение эффективности работы котельных, установку там электрических генерирующих мощностей. Обновление основного оборудования, выполнение программ по энергосбережению, повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии позволит сберечь не менее 7,1 миллионов тут.

Помимо существенных выгод от сокращения потребления ископаемого топлива, проект позволит улучшить надежность тепла и электроснабжения. Проект также имеет существенный экологический эффект благодаря сокращению выбросов парниковых газов.

Цель проекта заключается в повышении энергоэффективности производства тепловой энергии в отдельных городах Республики Беларусь, снижении затрат на отпускаемую потребителями электроэнергию

Основные положения учетной политики

Основа бухгалтерского учета

Финансовая отчетность была подготовлена по кассовому методу учета и соответствует руководствам Всемирного банка. Учетная политика использовалась последовательно на протяжении всего периода использования средств Займа. Базой для составления отчетности служат данные бухгалтерского учета РУП «Белинвестэнергосбережение». Учет операций по проекту обособлен от учета средств других источников финансирования РУП «Белинвестэнергосбережение».

Отчетный период

Этот отчет покрывает период использования средств Займа за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

Валюта отчетности

В соответствии с требованиями Всемирного Банка валютой отчетности является доллар США. Платежи, произведенные в белорусских рублях, отражены в отчетности в долларах США по фактическому курсу конвертации иностранной валюты.

Средства проекта, профинансированные Всемирным банком

Средства проекта предоставлялись Всемирным банком по заявкам, подписанным уполномоченным представителем РУП «Белинвестэнергосбережение». В отчетном периоде финансирование осуществлялось посредством пополнения первичного аванса на специальный счет проекта, открытый в ОАО «Белинвестбанк», а также, с помощью прямых платежей.

Счета проекта

Счета проекта открыты в банке ОАО «Белинвестбанк», который отвечает требованиям Всемирного Банка
Специальный валютный счет проекта № 3620933616118 открыт в долларах США.

Определение поступлений и затрат

Группа управления проектом ведет свои записи и готовит свои финансовые отчеты по кассовому методу. Поступления денежных средств отражены на момент поступления от Всемирного Банка. Затраты регистрируются на дату снятия средств со счетов Проекта. Следующая таблица указывает на Категории компонентов, подлежащих финансированию за счет средств Займа, распределение средств Займа по каждой Категории, и процент затрат на компоненты, которые будут финансироваться в каждой Категории.

Категория	Сумма выделенного Займа (в долларах США)	Процент финансируемых расходов за вычетом налогов
(1) Товары, работы, услуги консультантов (в том числе проверок), а также обучение по Проекту	89 775 000	100 %
(2) Разовый сбор	225 000	Сумма выплат производиться в соответствии с разделом 2.03 Соглашения о займе 8281-ВУ в соответствии с разделом 2.07 (б) Общих условий
Общая сумма	90 000 000	

Наименование займа/кредита:	Всемирный банк
Займ/Кредит #	8281
Отчет аудиторов:	11 мая 2015

Отметить если включено	Отметить если Н/П
-------------------------------	--------------------------

I. Отчет аудиторов (Заключение):

A. Применимые стандарты учета отмечены	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------

B. Применимые стандарты аудита отмечены	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------

C. Мнение, выраженное по всем формам отчетности по списанию денежных средств:

1. Отчет о расходах за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Специальный счет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Все источники финансирования Проекта отмечены	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------

II. Финансовая отчетность:

A. Коммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для заполнения):

1. Баланс	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Отчет о движении денежных средств	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Отчет о прибылях и убытках	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

B. Некоммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для заполнения):

1. Баланс	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Если применимо (в соответствии с Соглашением о займе):

1. Отчет о расходах за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Отчет об использовании специально выделенного счета	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. Примечания к финансовой отчетности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------

IV. Соответствие между записями Всемирного банка и записями по Проекту	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------

V. Письмо руководству	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Прошито и пронумеровано
на 72 листах
Заместитель директора по аудиту
ООО «КПМГ»
Павленко В.С.

