

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
КОДА ДОКУМЕНТА 7960-BY

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ

РУП «Белинвестэнергосбережение»

**Специальная финансовая отчетность по проекту
«Проект по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС» № 7960-BY
за период с 1 января 2013 г. по 30 апреля 2014 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА	3
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ	4
ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА	6
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА	7
ВЕДОМОСТЬ О СНЯТИИ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА	8
ОТЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА	9
ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА	10

**ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА**

Руководство отвечает за подготовку специальной финансовой отчетности Проекта по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – «Проект»), осуществляемого Республиканским унитарным предприятием "Белинвестэнергосбережение" (далее – РУП «Белинвестэнергосбережение»), достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Проекта по состоянию на 30 апреля 2014 года, а также полученные и использованные средства Проекта за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета для государственного сектора («МСБУГС»).

При подготовке специальной финансовой отчетности Проекта руководство несет ответственность за:


- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- соблюдение требований МСБУГС и раскрытие всех существенных отклонений от МСБУГС в примечаниях к специальной финансовой отчетности Проекта.

Руководство также несет ответственность за:


- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля Проекта;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Проекта, а также представить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Проекта и обеспечить соответствие МСБУГС;
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Проекта; и
- выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Настоящая специальная финансовая отчетность Проекта за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года была утверждена руководством 20 мая 2014 года.

От имени руководства:



В. Кныш
Директор



Т.П. Бушкевич
Главный бухгалтер

Беларусь | 220090 | Минск | ул. Кольцова, 39/1, блок 12
Телефон +375 (17) 262 5223 | Факс +375 (17) 280 3843
E-mail fbk@fbk.by | www.fbk.by

№ 05-01/37 от «20» мая 2014 г.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Руководству Проекта по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и РУП «БЕЛИНВЕСТЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой специальной финансовой отчетности Проекта по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, финансируемого Международным банком реконструкции и развития (далее – «МБРР») согласно договору о займе № 7960-BY от 11 октября 2010 года между Республикой Беларусь и МБРР (далее – «Соглашение»), которая включает в себя отчет об источниках и использовании средств, отчет об использовании средств по видам деятельности, ведомость о снятии средств и отчет по специальному счету по состоянию на 30 апреля 2014 года и за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочие примечания («специальная финансовая отчетность Проекта»).

Ответственность руководства за специальную финансовую отчетность Проекта

Руководство проекта несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной специальной финансовой отчетности Проекта, подготовленной в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета для государственного сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», разработанным Комитетом государственного сектора Международной федерации бухгалтеров, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки специальной финансовой отчетности Проекта, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной специальной финансовой отчетности Проекта на основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная финансовая отчетность Проекта не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к специальной финансовой отчетности Проекта. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения специальной финансовой отчетности Проекта вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью специальной финансовой отчетности Проекта с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления специальной финансовой отчетности Проекта в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим основанием для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, специальная финансовая отчетность Проекта достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Проекта по состоянию на 30 апреля 2014 года, а также полученные и использованные средства Проекта за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года, в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета для государственного сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», разработанным Комитетом государственного сектора Международной федерации бухгалтеров.

Ограничение распространения и использования

Данный отчет предназначен исключительно для использования РУП «БЕЛИНВЕСТЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» при представлении информации МБРР о полученных и использованных средствах Проекта. Данный отчет не предназначен для использования третьими лицами, и мы не несем ответственности или обязательств перед иными лицами кроме РУП «БЕЛИНВЕСТЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» в отношении данного отчета. В случае принятия такими лицами решений на основании содержания данного отчета, ответственность за такие решения несут третьи лица.

Руководитель аудиторской организации,

Директор

Аудитор, возглавлявший аудит:

Заместитель директора по аудиту

Аудиторское заключение получено «20» мая 2014г.

Директор РУП «Белинвестэнергосбережение»

Директор ООО «ФБК-Бел»

Ренейский А.Г.

Вельяминов С.В.

Кныш В.В.

Ренейский А.Г.




РЕАБИЛИТАЦИЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (Дополнительный заем)

ЗАЕМ № 7960-BY

ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С
1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА


	(в долларах США)	
	Период с 1 января 2013 по 30 апреля 2014	Нарастающим итогом
ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА		
Текущий счет	-	
Специальный счет	2 432 646	
ИТОГО	2 432 646	
ПЛЮС: ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ		
Финансирование МБРР:	9 403 020	30 000 000
Перечисления на специальный счет	9 403 020	30 000 000
Прямые платежи	-	-
	9 403 020	30 000 000
ИТОГО ПОЛУЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	9 403 020	30 000 000
МИНУС: РАСХОДЫ		
Категория 1. Товары, работы, обучение и консультационные услуги	11 782 889	29 947 223
Возвращено неиспользованных средств	52 777	52 777
<i>Итого МБРР</i>	11 835 666	30 000 000
ИТОГО РАСХОДЫ	11 835 666	30 000 000
ОСТАТОК НА 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА		
Специальный счет	-	-
Текущий счет	-	-
ИТОГО	-	-

От имени руководства:


В.В. Кныш

Директор

РУП "Белинвестэнергосбережение"


Т.П. Бушкевич

Главный бухгалтер

РУП "Белинвестэнергосбережение"


РЕАБИЛИТАЦИЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (Дополнительный заем)

ЗАЕМ № 7960-BY

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С
1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА


Деятельность проекта	(в долларах США)	
	Период с 1 января 2013 по 30 апреля 2014	Нарастающим итогом
1 Товары, работы, обучение и консультационные услуги		
Повышение энергоэффективности:		
<i>Замена окон и тепловая реабилитация зданий</i>	3 052 810	8 973 958
<i>Реконструкция отопительных систем</i>	7 708 599	17 357 457
<i>Внедрение энергоэкономичных систем</i>	29 125	171 210
	10 790 534	26 502 625
Газификация	798 320	2 889 454
Услуги, помощь в управлении проектом	191 704	540 575
Расходы агентства по реализации	-	9 424
Комиссия банка	2 331	5 145
	11 782 889	29 947 223
Возвращено неиспользованных средств	52 777	52 777
Итого расходы по проекту	11 835 666	30 000 000

От имени руководства:


В.В. КНЫШ

Директор

РУП "Белинвестэнергосбережение"


Т.П. Бушкевич

Главный бухгалтер

РУП "Белинвестэнергосбережение"


РЕАБИЛИТАЦИЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (Дополнительный заем)

ЗАЕМ № 7960-BY

ВЕДОМОСТЬ О СНЯТИИ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014
ГОДА


№ заявки на снятие	Дата заявки	Товары, работы, обучение и консульта- ционные услуги	Документация счета	Пополнение специального счета	(в долларах США)	Тип операции
					Итого	
25	08.02.2013	-	-	1 006 854,06	1 006 854,06	Пополнение
26	03.04.2013	-	-	1 198 674,72	1 198 674,72	Пополнение
27	24.04.2013	-	-	545 166,84	545 166,84	Пополнение
28	22.05.2013	-	-	2 344 425,49	2 344 425,49	Пополнение
29	18.06.2013	-	-	516 373,03	516 373,03	Пополнение
30	16.07.2013	-	500 000,00	1 089 008,85	1 589 008,85	Пополнение
31	28.08.2013	-	460 000,00	954 322,86	1 414 322,86	Пополнение
32	22.10.2013	-	480 000,00	1 003 357,39	1 483 357,39	Пополнение
33	04.12.2013	-	220 000,00	524 836,61	744 836,61	Пополнение
34	20.12.2013	-	-	220 000,00	220 000,00	Пополнение
35	27.01.2014	-	231 233,64	-	231 233,64	Документация
36	19.02.2014	-	155 295,89	-	155 295,89	Документация
37	16.04.2014	-	230 749,82	-	230 749,82	Документация
38	23.04.2014	-	29 635,50	-	29 635,50	Документация
39	28.04.2014	-	208 145,87	-	208 145,87	Документация
Итого			2 515 060,72	9 403 019,85	11 918 080,57	

От имени руководства:


В.В. Кныш

Директор

РУП "Белинвестэнергосбережение"


Т.П. Бушкевич

Главный бухгалтер

РУП "Белинвестэнергосбережение"

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (Дополнительный заем)


ЗАЕМ № 7960-BY

ОТЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014
ГОДА

(в долларах США)


Счет №	3620933616059
Банк	ОАО "Белинвестбанк", код 739
Адрес	220002 г. Минск, пр-т. Машерова, 29, Беларусь
Остаток на 01 января 2013	2 432 646
Плюс: перечисления МБРР на специальный счет	9 403 020
Минус: разрешенные статьи расходов	11 782 889
возврат в течение периода	52 777
Остаток на 30 апреля 2014	-

От имени руководства:


В.В. КНЫШ

Директор

РУП "Белинвестэнергосбережение"


Т.П. Бушкевич

Главный бухгалтер

РУП "Белинвестэнергосбережение"

ПРИМЕЧАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

1. ОПИСАНИЕ

26 апреля 1986 г. в Украине произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, в результате которой имел место радиоактивный выброс, почти в сто раз превысивший уровень радиации, отмеченный после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В результате катастрофы пострадало примерно 2,5 миллиона человек из 10,5 миллионов населения Беларуси; около 20 % территории республики подверглось радиоактивному загрязнению. В дополнение к экономическим трудностям переходного периода, свойственным всему постсоветскому пространству, жители районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, столкнулись с целым рядом проблем, вызванных радиоактивным загрязнением. Это медицинские последствия и сопутствующее ухудшение психологического здоровья и душевного комфорта, экономический спад, возросший уровень бедности и неуверенность в будущем, особенно в будущем детей. Чернобыльская катастрофа стала тяжелым бременем для республиканского бюджета ввиду необходимости финансировать работы по дезактивации, компенсационные выплаты и оздоровительные программы.

Правительство работает во взаимодействии с международными организациями, в том числе ВОЗ, МАГАТЭ, ПРООН и Научным комитетом по действию атомной радиации, а также известными республиканскими и региональными организациями, занимающимися вопросами радиационной безопасности в области оценки, мониторинга и преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. В результате реализации государственной стратегии по преодолению последствий катастрофы снижены коллективная доза радиоактивного облучения населения и уровень содержания радионуклидов в продуктах питания. Обеспечено качественное лечение пациентов, у которых развились онкологические патологии щитовидной железы и другие заболевания. Значительно улучшилось научное понимание возможных причин, сценариев развития событий и последствий аварий на атомных электростанциях. Кульминацией усилий международного сообщества по оказанию содействия в преодолении последствий чернобыльской катастрофы стал Чернобыльский Форум, в рамках которого наряду с анализом выводов научных исследований по чернобыльской тематике, основное внимание было уделено экономическим и социальным вопросам. При подготовке следующего этапа программы правительство ставит своей задачей усилить акцент на социально-экономическом развитии для того, чтобы обеспечить пострадавшему населению нормальные условия жизни и расширить возможности для экономической деятельности.

Цель проекта заключается в обеспечении населения, проживающего в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, энергоэффективным и надежным снабжением тепловой энергией и горячей водой в целях улучшения бытовых условий. Предлагаемые меры по повышению энергоэффективности направлены на решение актуальных проблем, вызванных неэффективностью и износом котельных и теплосетей, низким качеством оконных блоков. Систем освещения и теплоизоляции в учреждениях социальной сферы, а именно в школах, больницах и детских садах. Такие меры обеспечат восстановление важнейших услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в учреждениях социальной сферы, которые в настоящее время не получают услуги надлежащего качества. Инвестиции, направляемые на газификацию индивидуальных жилых домов от существующих газопроводов, приведут к улучшению теплоснабжения и использованию чистого топлива в домах, которые в настоящее время отапливаются дровами, что влечет за собой негативные последствия для здоровья и окружающей среды.

Проект призван содействовать достижению целей действующей Стратегии сотрудничества (2002-2014 гг.), которая остается основополагающим документом, определяющим отношения между Всемирным Банком и Республикой Беларусь. Стратегия Сотрудничества ставит своей задачей повышение уровня жизни населения Беларуси посредством содействия в решении социальных и экологических проблем, которые в наибольшей степени сказываются на самых незащищенных категориях населения. Проект будет также способствовать решению задач в сферах глобального

значения, где выгоды будут осуществляться не только населением Беларуси, но и мировым сообществом.

Данный проект является первым шагом в реализации выводов Чернобыльского Форума, который состоялся в сентябре 2005 года и на котором была подчеркнута необходимость преодоления социально-экономических последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС как средства повышения доверия и оказания поддержки пострадавшему населению в сосредоточении усилий на улучшении условий жизнедеятельности. Проект призван оказать поддержку правительству в реабилитации районов, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, и повышении эффективности использования средств в рамках государственной программы. Реализация проекта позволит местным органам государственного управления профинансировать мероприятия по повышению эффективности энергопотребления в таких общественных зданиях, как школы и больницы. Домашние хозяйства смогут сэкономить средства за счет более экономичного энергопотребления, повысить уровень комфортности проживания и использовать сэкономленные средства на другие приоритетные нужды.

Проект будет способствовать решению проблемы глобального значения посредством повышения эффективности энергопотребления и стимулирования использования более чистых видов топлива, что будет содействовать улучшению состояния окружающей среды в Беларуси и соседних странах, а также предотвращению глобального потепления.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Основные принципы бухгалтерского учета - данная специальная финансовая отчетность Проекта подготовлена на основе кассового метода, который соответствует требованиям Международных стандартов бухгалтерского учета, разработанных Комитетом государственного сектора Международной федерации бухгалтеров.

Проектное финансирование признается источником средств Проекта в момент получения денежных средств. Расходы Проекта признаются использованием средств Проекта в момент осуществления оплаты.

Базой для составления отчетности являются данные бухгалтерского учета РУП «Белинвестэнергосбережение». Учет операций по проекту обособлен от учета средств других источников финансирования РУП «Белинвестэнергосбережение».

Операции в иностранной валюте - данная специальная финансовая отчетность представлена в долларах США, если не оговорено иное. Платежи, произведенные в белорусских рублях и других валютах, отражены в отчетности в долларах США по фактическому курсу конвертации иностранной валюты.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

Специальный счет - это счет в долларах США в ОАО "Белинвестбанк" (Республика Беларусь), предназначенный для контроля за осуществлением связанных с реализацией Проекта платежей, в установленных размерах, которые не требуют отдельного одобрения от МБРР в соответствии с условиями Соглашения.

Текущий счет - это счет в белорусских рублях в ОАО "Белинвестбанк" (Республика Беларусь), предназначенный для зачисления денежных средств, полученных от продажи средств займа, и осуществления расчетов в безналичном порядке на цели, предусмотренные условиями Соглашения.

4. ОСНОВА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Следующая таблица указывает на Категории компонентов, подлежащих финансированию за счет средств Займа, распределение средств Займа по каждой Категории, и процент затрат на компоненты, которые будут финансироваться в каждой Категории:

Категория	Сумма выделенного Займа (в долларах США)	Процент финансируемых расходов
(1) Товары, работы, обучение и консультационные услуги	30 000 000	100 %
Общая сумма	30 000 000	

5. МЕТОД СНЯТИЯ СРЕДСТВ

Методы снятия средств со счета, использованные в течение отчетного периода, включали перечисления МБРР на специальный счет с их последующим снятием РУП «БЕЛИНВЕСТЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» на основании предоставленных заявок на снятие денежных средств.

6. СВЕРКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ОТ МБРР, С ФАКТИЧЕСКИМИ РАСХОДАМИ ПРОЕКТА

Заявки на снятие средств

Расходы, понесенные за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года 11 782 889

Итого расходы, понесенные за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года 11 782 889

Средства МБРР, полученные за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года

Пополнение специального счета 9 403 020
Возврат неиспользованных средств (52 777)
Прямые платежи -
9 350 243

Плюс: остаток на специальном счете на 1 января 2013 года 2 432 646
Минус: остаток на специальном счете на 30 апреля 2014 -

Итого расходы, понесенные за период с 1 января 2013 года по 30 апреля 2014 года 11 782 889